



MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N.L.
FONDO DE CONTINGENCIAS

INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (PESOS)
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 JUNIO 2016

NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: GRAL. MARIANO ESCOBEDO
FONDO: FONDO DE CONTINGENCIAS 2015

FECHA DE ELABORACIÓN		
DIA	MES	AÑO
30	6	2016

APROBACIÓN	No. DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS
				FIS %	FIN%		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.			
	LO-819021985-N11	PRIMERA ETAPA DE UNIDAD DEPORTIVA COLONIA LA ALIANZA	COLONIA LA ALIANZA EN EL MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEÓN	93%	68%		7,000,000	7,000,000				4,794,082	4,794,082				m2	5000	4,254.00
TOTAL:							7,000,000	7,000,000	0	0	0	4,794,082	4,794,082	0	0	0			


ING. RICARDO ALBERTO MARTINEZ GARZA
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS


C.P. ERUBIEL CESAR LEIJA FRANCO
SECRETARIO DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL.