



MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEÓN

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2013



INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (PESOS)
PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2014

NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: GRAL. MARIANO ESCOBEDO
FONDO: PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2013

FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA	MES	AÑO
30	6	2014

APROBACIÓN	No. DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TÉRMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS
				FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL	PART.			
SE/125/2013 SAF/113/2013	LO-819021965-N3-2013	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE GIMNASIO FELIPE CARRILLO	MUNICIPIO GENERAL ESCOBEDO	70%	69%		5,939,200	5,939,200				4,070,646	4,070,646						
SE/125/2013 SAF/114/2013	LO-819021965-N4-2013	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA PONIENTE	MUNICIPIO GENERAL ESCOBEDO	95%	92%		2,375,680	2,375,680				2,185,937	2,185,937						
SE/125/2013 SAF/115/2013	LO-819021965-N5-2013	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA LÁZARO CÁRDENAS.	MUNICIPIO GENERAL ESCOBEDO	100%	100%		3,192,320	3,192,320				3,192,320	3,192,320						
TOTAL:							11,507,200	11,507,200	0	0	0	9,448,902	9,448,902	0	0	0			


 LIC. RAPHAEL MARTÍNEZ GONZÁLES
 SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL.

[Firma]