



MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N.L.

PROGRAMAS REGIONALES 2013



ESCOBEDO
GOBIERNO MUNICIPAL 2012-2015

INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (PESOS)
PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: GRAL. MARIANO ESCOBEDO
FONDO: PROGRAMAS REGIONALES 2013

FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA	MES	AÑO
31	12	2013

APROBACIÓN	No. DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	USUCACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					UNIDAD DE MEDIDA	APROBADA \$	ALCANZADA \$
				FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL	PART.			
SE-100/2013 SAFT/112/2013	LO-61/0021005-112-2013	COMPLEJO VIAL SENDERO NORTE Y CARRETERA A COLOMBIA.	AVE. SENDERO Y CARRETERA A COLOMBIA, CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, N.L.	30%	30%		42.702.203	42.702.203					12.798.648	12.798.648					
TOTAL:							42.702.203	42.702.203	0	0	0	12.798.648	12.798.648	0	0	0			

LIC. RAFAEL MARTÍNEZ GONZÁLES
 SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL.