



MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N.L.

PROGRAMAS REGIONALES 2013

INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (PESOS)  
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014



NORMAL ( ) INFORME DE GOBIERNO ( ) TRIMESTRAL ( X )

ESTADO: NUEVO LEÓN  
MUNICIPIO: GRAL. MARIANO ESCOBEDO  
FONDO: PROGRAMAS REGIONALES 2013

FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA	MES	AÑO
31	3	2014

APROBACIÓN	No. DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	
				FIS %	FIN%		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL	PART.				
SIE-109/2013 SAFT/12/2013	LO-818021985-A2-2013	COMPLEJO VIAL Y SENDERO NORTE CARRETERA A COLOMBIA.	AVE. SENDERO Y CARRETERA A COLOMBIA, CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, N.L.	30%	74%		42.702.203	42.702.203						31.469.820	31.469.820					
TOTAL:							42.702.203	42.702.203	0	0	0	0	0	31.469.820	31.469.820	0	0	0		

*Raphael*  
LIC. RAPHAEL MARTÍNEZ GONZÁLES  
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL