



**MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N.L.**  
**PROGRAMAS REGIONALES 2013**




**INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (PESOS)**  
**PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2014**

NORMAL ( ) INFORME DE GOBIERNO ( ) TRIMESTRAL (X)

ESTADO: **NUEVO LEÓN**  
 MUNICIPIO: **GRAL. MARIANO ESCOBEDO**  
 FONDO: **PROGRAMAS REGIONALES 2013**

FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA	MES	AÑO
30	6	2014

APROBACIÓN	Nº DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TÉRMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	
				FS %	FN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL	PART.				
SE-100203 SAFU-100203	LO-10020305-A2-2003	COMPLEJO SENDERO NORTE Y CARRETERA A COLOMBIA	AVE. SENDERO Y CARRETERA A COLOMBIA, CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, N.L.	100%	100%		42.702.203	42.702.203					42.702.203	42.702.203						
<b>TOTAL:</b>							42.702.203	42.702.203	0	0	0	42.702.203	42.702.203	0	0	0				

  
 LIC. RAPHAEL MARTÍNEZ GONZÁLES  
 SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL.

