



MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N.L.
FONDO PROGRAMAS REGIONALES 2014



INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (PESOS)
PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2015

NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: GRAL. MARIANO ESCOBEDO
FONDO: FONDO PROGRAMAS REGIONALES 2014

FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA	MES	AÑO
30	6	2015

APROBACIÓN	No. DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TÉRMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					UNIDAD DE MEDIDA	AFROBADA	ALCANZADA	
				FR %	RMS		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL	PART.				
APSAFT/289/14	MGE-OP-RAMO23 PR/2014	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE PLAZAS PÚBLICAS EN EL MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N.L.	MUNICIPIO GENERAL ESCOBEDO	50%	30%		20.000.000,00	20.000.000,00				5.994.243,00	5.994.243,00							
TOTAL:								20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.994.243,00	5.994.243,00	0	0	0			

LIC. RAPHAEL MARTÍNEZ GONZÁLES
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL