



MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N.L.
FONDO METROPOLITANO 2014




INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (PESOS)
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2015

NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: GRAL. MARIANO ESCOBEDO
FONDO: FONDO METROPOLITANO 2014

FECHA DE ELABORACIÓN		
DIA	MES	AÑO
31	3	2015

APROBACIÓN	No. DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	
				FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL	PART.				
8/E-0157/2014	LO-619021985-N15/2014	DISTRIBUIDOR VIAL "SENDERO-BARRAGÁN" 3ERA. ETAPA.	CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, N.L.	0%	0%		42.702.203	42.702.203					18.969.467	18.969.467						
TOTAL:							42.702.203	42.702.203	0	0	0		18.969.467	18.969.467	0	0	0			


LIC. RAPHAEL MARTÍNEZ GONZÁLES
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL.