



**MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEÓN
PROGRAMAS REGIONALES 2014**



**INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (PESOS)
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2015**

NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: **NUEVO LEÓN**
MUNICIPIO: **GRAL. MARIANO ESCOBEDO**
FONDO: **PROGRAMAS REGIONALES 2014**

FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA	MES	AÑO
31	3	2015

APROBACIÓN	No. DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					
				FÍS %	FIN %		APROBADA	MINISTRADA	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDA	PAGADO
APSAFT/089/ 14	MGE-OP-RAMO23 PR/2014	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE PLAZAS PÚBLICAS EN EL MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N.L.	MUNICIPIO GENERAL ESCOBEDO	50%	30%		20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	5.994.243	5.994.243
TOTAL:							20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	5.994.243	5.994.243

LIC. RAPHAEL MARTÍNEZ GONZÁLES
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN,
FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL.