



MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N.L.
FONDO METROPOLITANO 2014




INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (PESOS)
PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: GRAL. MARIANO ESCOBEDO
FONDO: FONDO METROPOLITANO 2014

FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA	MES	AÑO
30	9	2015

APROBACIÓN	No. DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS
				FIS. %	FIN%		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.			
SIE-0157/2014	LO-819021985-N15/2014	DISTRIBUIDOR VIAL "SENDERO-BARRAGÁN" 3ERA. ETAPA.	CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, N.L.	98%	93%		42.702.203	42.702.203				39.535.251	39.535.251						
TOTAL:							42.702.203	42.702.203	0	0	0	39.535.251	39.535.251	0	0	0			


LIC. RAPHAEL MARTÍNEZ GONZÁLES
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL.