

MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N.L.
FONDO DE CONTINGENCIAS

INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (PESOS)
PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE 2015

NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: GRAL. MARIANO ESCOBEDO
FONDO: FONDO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2014

FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA	MES	AÑO
31	12	2015

APROBACIÓN	No. DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS
				FIS %	FIN%		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.			
APSAFT/054/2014	MGE/OPR23/01/2014	REHABILITACION DE VIALIDADES PRINCIPALES CALLE OCAMPO, DESDE AVE DONATO ELIZONDO A CALLE PARRA.	MUNICIPIO GENERAL ESCOBEDO	85%	30%		2,000,000	2,000,000				592,301	592,301						
APSAFT/025/2014	MGE/OPR23/02/2014	REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CALLE HÉCTOR GONZÁLEZ, DE AV. ACUEDUCTO A SANTIAGO ROEL.	MUNICIPIO GENERAL ESCOBEDO	55%	50%		1,439,081	1,439,081				620,997	620,997						
APSAFT/026/2014	MGE/OPR23/03/2014	REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE AVE COMPOSTELA, DE AVE RAÚL SALINAS A AVE LAS TORRES.	MUNICIPIO GENERAL ESCOBEDO	55%	30%		1,560,919	1,560,919				463,692	463,692						
APSAFT/055/2014	MGE/OPR23/04/2014	REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE AVE LAS TORRES, DE AVE COMPOSTELA A CALLE OVIEDO.	MUNICIPIO GENERAL ESCOBEDO	30%	30%		2,659,835	2,659,835				777,682	777,682						
APSAFT/028/2014	MGE/OPR23/05/2014	REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE AVE SENDERO, CARRILES CENTRALES DEL LIMITE DE APODACA HASTA AVE REPUBLICA MEXICANA.	MUNICIPIO GENERAL ESCOBEDO	87%	30%		2,659,982	2,659,982				784,385	784,385						
APSAFT/029/2014	MGE/OPR23/06/2014	REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CALLE ABASOLO DE AV RAUL SALINAS HASTA VIA A TORREÓN.	MUNICIPIO GENERAL ESCOBEDO	55%	30%		2,680,183	2,680,183				791,325	791,325						
APSAFT/056/2014	L.O-819021985-N/7/2014	REHABILITACION DE VIALIDADES EN AVE LOS CHOCOLATES, AVE JUAÁREZ, CALLE TITANIO Y AVE LAS TORRES.	MUNICIPIO GENERAL ESCOBEDO	100%	100%		8,000,000	8,000,000				7,974,251	7,974,251						
APSAFT/023/2014	L.O-819021985-N11/2014	UNIDAD DEPORTIVA LA ALIANZA SEGUNDA ETAPA.	MUNICIPIO GENERAL ESCOBEDO	100%	47%		8,500,000	8,500,000				4,008,742	4,008,742						
TOTAL:							29,500,000	29,500,000	0	0	0	16,013,374	16,013,374	0	0	0			

C. P. ERUBIEL CESAR LEIJA FRANCO
SECRETARIO DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y TESORERO
MUNICIPAL.