

MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N.L.
FONDO DE CONTINGENCIAS

INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (PESOS)
PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE 2015

NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: GRAL. MARIANO ESCOBEDO
FONDO: FONDO DE CONTINGENCIAS 2015

FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA	MES	AÑO
31	12	2015
UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS

APROBACIÓN	No. DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE		FECHA DE INICIO Y TÉRMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS
				FIN %	FIN%		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.			
	LO-819021985-N11	PRIMERA ETAPA DE UNIDAD DEPORTIVA COLONIA LA ALIANZA.	COLONIA LA ALIANZA EN EL MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEÓN.	70%	55%		7,000,000	7,000,000				3,864,625	3,864,626						
TOTAL:							7,000,000	7,000,000	0	0	0	3,864,625	3,864,625	0	0	0			


C. FERUVIEL CESAR LEIJA FRANCO
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL.