

MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N.L.
FONDO METROPOLITANO

INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (PESOS)
PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: GRAL. MARIANO ESCOBEDO
FONDO: FONDO METROPOLITANO 2014

FECHA DE ELABORACIÓN		
DIA	MES	AÑO
31	12	2015

APROBACIÓN	No. DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS
				FIN %	FINX		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.			
SIE-0157/2014	LO-819021985-N15/2014	DISTRIBUIDOR VIAL "SENDERO-BARRAGÁN" 3ERA. ETAPA	CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, N.L.	98%	100%		42,702,203	42,702,203				42,568,849	42,568,849						
TOTAL:							42,702,203	42,702,203	0	0	0	42,568,849	42,568,849	0	0	0			


C.P. ERUBIEL CESAR LEIJA FRANCO
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL.