MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N.L.
PROGRAMAS REGIONALES

INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (PESOS)
PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

NORMAL ( ) INFORME DE GOBIERNO ( ) TRIMESTRAL (X)

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO GRAL. MARIANO ESCOBEDO
FONDO: FONDO PROGRAMAS REGIONALES 2014

FECHA DE ELABORACIÓN		
DIA	MES	AÑO
31	12	2015

APROBACIÓN	No. DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS
				FIS %	FIN%		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.			
APSAFT/089/14	MGE-OP-RAMO23 PR/2014	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE PLAZAS PÚBLICAS EN EL MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N.L.	MUNICIPIO GENERAL ESCOBEDO	95%	69%		20,000,000.00	20,000,000.00				13,839,466.65	13,839,466.65						
			TOTAL:				20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	13,839,466.65	13,839,466.65	0	0	0			

C.P. ERUBIEL CESAR LEIJA FRANCO
SECRETARIO DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL.